



รายงานผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบุกเบิกถนนซอย สายใจพัฒนา หมู่ที่ ๒	ซอยสายใจ พัฒนา หมู่ที่ ๒	กองช่าง	เม.ย. – พ.ค.๖๙	๑๐๙,๔๐๐	-	-	-	✓	-	-
๒	โครงการบุกเบิกถนนสาย ซอยไสจิพนม หมู่ที่ ๒	ซอยไสจิพนม หมู่ที่ ๒	กองช่าง	เม.ย. – พ.ค.๖๙	๑๑๘,๑๐๐	-	-	-	✓	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากก แยก ๑ หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. สาย นากก แยก ๑ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	เม.ย. – พ.ค.๖๙	๒๘๔,๕๐๐	-	-	-	✓	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากก แยก ๒ หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. สาย นากก แยก ๒ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	เม.ย. – พ.ค.๖๙	๔๓๐,๒๐๐	-	-	-	✓	-	-

๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ - นาคู หมู่ที่ ๓	ถนน คสล. สาย ประชาอุทิศ - นาคู หมู่ที่ ๓	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ค.๖๙	๔๔๖,๑๐๐	-	-	-	✓	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคู ๑ - ชลประทาน หมู่ที่ ๓	ถนน คสล. สายนาคู ๑ - ชลประทาน หมู่ ที่ ๓	กองช่าง	เม.ย.-พ.ค.๖๙	๒๗๓,๓๐๐	-	-	-	✓	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทยนิยม (ชลประทาน- บ้านป่า สนธิ์) หมู่ที่ ๓	ถนน คสล. สาย ไ ท ย นิ ย ม (ชลประทาน- บ้านป่าสนธิ์) หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.๖๙	๒๗๓,๖๐๐	-	-	-	✓	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเตย ๑ - นาโม้ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล. สาย หนองเตย ๑ - นาโม้ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	เม.ย.-พ.ค. ๖๙	๒๗๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดกั๊ต ๓ - ชลประทาน หมู่ที่ ๓	ถนน คสล. สายวัดกั๊ต ๓ - ชลประทาน หมู่ ที่ ๓	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.๖๙	๑๖๘,๓๐๐	-	-	-	✓	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะหวด - ชลประทาน หมู่ที่ ๔	ถนน คสล. สายเกาะหวด - ชลประทาน หมู่ ที่ ๔	กองช่าง	มี.ค.-เม.ย.๖๙	๔๑๐,๖๐๐	-	-	-	✓	-	-

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสงเทคนิค หมู่ที่ ๔	คสล. สายแสง เทคนิค หมู่ ที่ ๔	กองช่าง	เม.ย.-พ.ค. ๖๙	๓๓๔,๙๐๐	-	-	-	✓	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่ลำควน วัน จันทร์ หมู่ที่ ๕	ถนน คสล.ซอย แม่ลำควน วัน จันทร์ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	มี.ค.-เม.ย.๖๙	๕๒๒,๒๐๐	-	-	-	✓	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนค สล. สายเสริมทรัพย์ - ชลประทาน หมู่ที่ ๕	ถนนคสล. สาย เสริมทรัพย์ - ชลประทาน หมู่ ที่ ๕	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย.๖๙	๔๑๘,๖๐๐	-	-	-	✓	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนค สล. สายนาโพธิ์ - นายาว หมู่ที่ ๕	ถนนคสล. สาย นาโพธิ์ - นา ยาว หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย.๖๙	๔๑๐,๖๐๐	-	-	-	✓	-	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนค สล. สายนาโพธิ์ - นายาว ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	ถนนคสล. สาย นาโพธิ์ - นา ยาว ซอย ๑	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย.๖๙	๔๗๘,๖๐๐	-	-	-	✓	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายาว - พุ่งทิศ พรหม หมู่ที่ ๕	ถนน คสล. สาย นายาว - พุ่งทิศ พรหม หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.๖๙	๒๗๖,๑๐๐	-	-	-	✓	-	-

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสงเคราะห์แต่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่าย จริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตำบลไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	๑๓,๗๔๐,๙๗๐		-	✓	-	-	-
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ตำบลไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	๓,๖๘๔,๐๐๐		-	✓	-	-	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ตำบลไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	๖๐,๐๐๐		-	✓	-	-	-

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างสุขภาพและสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่าย จริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกัน โรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	ที่ทำการ อบต. ไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
๒	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พ ร ะ ป ญ ิ ฐ า น ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	หมู่ที่ ๑ - ๕	สำนักงานปลัด	มี.ค.-พ.ค.๖๙	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล	ที่ทำการ อบต. ไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมจิต อาสาภัยพิบัติ	ที่ทำการ อบต. ไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	มิ.ย.-ก.ค.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
๓	โครงการบริหาร จั ด ก า ร ศู น ย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อ า เภ อ เ มี อ ง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรม ราช	ที่ทำการอำเภอ เมือง นครศรีธรรมราช	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล	ตำบลไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา (ไชยมนตรีเกมส์)	ที่ทำการ อบต. ไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ก.ค.-ส.ค.๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
๒	โครงการจัดงาน ทำบุญให้ทานไฟ	หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ธ.ค.๖๘-ม.ค. ๖๙	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เนื่องจาก ผู้บริหารหมด วาระ
๓	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙	ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ม.ค.๖๙	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เนื่องจากมีการ เลือกตั้งสมาชิก สภา อบต. ผู้บริหาร ในวัน อาทิตย์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งห่างกัน ๑ วัน จึงไม่สามารถ ดำเนินการจัด งานได้
๔	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	เม.ย.๖๙	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
๕	โครงการส่งเสริม ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ	ที่ทำการ ปกครองอ.เมือง นครศรีธรรมราช	สำนักงานปลัด	ก.ย.๖๙	๑๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-

๖	โครงการจัดงาน ประเพณีมาฆะบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมือง นครศรีธรรมราช	ที่ทำการ ปกครองอ.เมือง นครศรีธรรมราช	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-
---	---	--	--------------	---------	-------	-------	---	---	---	---	---

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์ไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	ตำบลไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-
๒	โครงการจิตอาสา พระราชทาน เราทำ ความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ตำบลไชยมนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐	๑๔,๔๗๐	-	✓	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการศึกษาในโรงเรียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การ บริหารส่วน ตำบลไชย มนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๘	๑๗๖,๗๕๐	๑๗๖,๗๕๐	-	✓	-	-	-
๒	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)	-โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบล -ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลไชย มนตรี	สำนักงานปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๘	๖๙๙,๔๐๐	๑๘๗,๕๔๙.๙๕	-	✓	-	-	-

๓	โครงการอาหารกลางวัน	-โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักงานปลัด	ต.ค.-ธ.ค.๖๘ พ.ค.-มิ.ย.๖๙	๑,๙๙๙,๔๐๐	๙๘๗,๒๐๐	-	✓	-	-	-
---	---------------------	--	--------------	-----------------------------	-----------	---------	---	---	---	---	---

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาชนมีอาชีพมั่นคง รายได้ดี พึ่งพาตนเองได้

(๑) แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมและ ฝึกอบรมอาชีพ	องค์การบริหาร ส่วนตำบลไชย มนตรี	สำนักงานปลัด	มิ.ย.-ก.ค.๖๙	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศูนย์กลาง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน	องค์การบริหาร ส่วนตำบลไชย มนตรี	สำนักงานปลัด	ก.ค.-ส.ค.๖๙	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-

(๒) แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำหรือ ปรับปรุงฐานข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	องค์การบริหาร ส่วนตำบลไชย มนตรี	กองคลัง	เม.ย.-พ.ค.๖๙	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ อบต. พบ ประชาชน	องค์การบริหาร ส่วนตำบลไชย มนตรี	สำนักงานปลัด	มี.ค.-เม.ย.๖๙	๑๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-